

Raport anual de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice în curs de execuție pentru anul 2023

(conform pct. 32 din Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684 din 29.09.2022)

Denumirea proiectelor de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei <i>(conform documentației de proiect și deviz)</i>		Executat total, mii lei <i>(de la lansarea proiectului până la 31.12.2023, inclusiv lucrări de proiectare)</i>	Nivelul de executare a proiectului <i>(de la lansare până la 31.12.2023) (%)</i>	Alocații bugetare în anul 2023, mii lei <i>(toate sursele de finanțare)</i>			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat*
	Inițial	Final/ajustat			aprobat	precizat	executat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” <i>(cod de investiții 12911)</i>	34841,5	34841,5	6201,8 <small>(2310,5+1120,0+1260,8+1510,5)</small>	17,8	2947,1	1947,0	1510,5	<p>a.2021</p> <p>Lucrări de construcție și proiectare a 8 posturi de supraveghere a circulației rutiere</p> <p>Lucrări de instalare a echipamentelor și pozare a cablajelor în 23 posturi de supraveghere a circulației rutiere</p> <p><i>Indicatori realizați la 100%.</i></p> <p>a.2022</p> <p>Lucrări de expertizare, verificare a proiectelor, supravegherea tehnică și de autor.</p> <p>Lucrări de construcție a 8 posturi de supraveghere a circulației rutiere.</p> <p><i>Indicatori realizați la 54,8% pentru construcții, cu continuarea lucrărilor în a.2023, termenul de valabilitate a contr. 30.03.2023.</i></p> <p>a.2023</p> <p>Lucrări de construcție pentru 4 posturi de supraveghere a circulației rutiere din cele 8 contractate în a.2022 cu realizarea la 100%.</p> <p>Lucrări de proiectare a construcțiilor, elementelor</p>	În perioada anului 2021-2022 s-a realizat achiziționarea de echipamente hardware și software, servicii de configurare, programare și integrare, precum și servicii de instalare a echipamentelor pentru:
								<p>➤ a.2021 - 23 posturi de supraveghere la nivel național - 36 locații (10+26), din care: 5 posturi supuse modernizării echipament.; 18 posturi extinse pe baza infrastructurii achiziționate în a.2020 de la agentul economic falimentat;</p> <p>➤ a.2022 - 21 posturi de supraveghere la nivel național - 55 locații (43+12), din care: 13 posturi supuse modernizării echipament.; 8 posturi extinse prin construcție în mun.Chișinău și în Republică.</p> <p>➤ a.2023 – restituirea mijloacelor la buget urmare modificărilor la Codul contravențional.</p> <p>Cât privește lucrările de infrastructură în perioada 2021-2023 din bugetul de stat au fost cheltuite mijloace în sumă de <u>3891,3 mii lei</u>, din care:</p> <p>➤ a.2021 – 1120,0 mii lei (<i>lucrări de proiectare 216,4 mii lei și</i></p>	

								<p>de rezistență, a rețelelor electrice și proiectarea topogeodezică, geologică pentru 23 posturi de supraveghere a circulației rutiere (31 piloni), contractat trecător 2023-2024.</p> <p><i>lucrări de instalare a echipamentelor, trasare a cablajelor 903,6 mii lei);</i></p> <p>➤ a.2022 – 1260,8 mii lei (<i>lucrări de proiectare/expertizare 53,4 mii lei, lucrări de construcție a 4 posturi de supraveghere 1207,4 mii lei);</i></p> <p>➤ a.2023 – 1510,5 mii lei (<i>lucrări de construcție a 4 posturi de supraveghere 1116,5 mii lei, lucrări de proiectare 364,9 mii lei, lucrări de supravegere tehnică și de autor 29,1 mii lei).</i></p> <p>Prin urmare, construcțiile de infrastructură demarate au fost finalizate la 100%, precum și dotate.</p> <p>Pe parcursul anului 2023 au fost desfășurate activități în vederea obținerii autorizațiilor de construcție, certificatelor de urbanism, autorizațiilor de amplasare, avizelor de racordare la rețelele electrice – documente ce au permis inițierea procedurii și contractarea serviciilor de proiectare pentru 28 posturi de supraveghere – 36 locații destinate extinderii infrastructurii Control trafic, termenul de finalizare al contractului fiind – 01.04.2024, obiecte ce vor fi supuse construcției din contul alocațiilor a.2024-2025.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Notă: se va prezenta informația despre: etapa la care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluții de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă.

Director

(semnătura)

Ion BOTNARI

Șef al Secției financiare

(semnătura)

Larisa CURACIOV

Manager de proiect/executor

(semnătura)

Ivan BELICENCO