

**Raport anual de monitorizare a implementării
proiectelor de investiții capitale publice în curs de execuție pentru anul 2025**

Denumirea proiectului de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și deviz)		Executat total, mii lei (de la lansarea proiectului până la sfârșitul anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de executare a proiectului (de la lansare până la sfârșitul anului de raportare) (%)	Alocații bugetare în anul 2025, mii lei (toate sursele de finanțare)			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat*
	inițial	final/ajustat			aprobat	precizat	executat		
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10
1. Construire a Sediului Sectorului Poliției de Frontieră Otaci (etapa I, contract OIM).	34 778,03	23 047,6	20 784,29	90,1	19 543,12	19 543,12	19 543,12	Indicatori cantitativi: 1. Clădirea administrativă este în proces de construcție conform specificațiilor stabilite în documentația de proiect și contract. 2. Copertinele pentru automobile, depozit, voliere pentru câini și amenajarea teritoriului aferent (teren de sport, zonă de antrenament/agrement) sunt în proces de	Lucrările de Construire a Sediului Sectorului Poliției de Frontieră Otaci (etapa I, contract OIM) sunt realizate în proporții de 90%.
2. Construire a Sediului Sectorului Poliției de Frontieră Otaci (etapa II, contract IGPF). Cod proiect 17247		9 475,3	3 000,0	32,0	3000,00	3000,00	3000,00		Lucrările de Construire a Sediului Sectorului Poliției de Frontieră Otaci (etapa II, contract IGPF) sunt realizate în proporții de 32%.

								construire, conform specificațiilor tehnice stabilite în documentația de proiect și contract. 3. Rețelele ingineresti (energie electrică, apeduct și canalizare, gaze naturale) sunt în proces de construire, conform specificațiilor tehnice stabilite în documentația de proiect și contract. Indicatori calitativi: 1.Toate încăperile de serviciu vor fi amenajate cu utilaj tehnologic necesar realizării atribuțiilor funcționale ale polițiștilor de frontieră, conform standardelor de securitate și normelor sanitare în corespundere cu cadrul legal existent în domeniu.	
3. Construcția Postului de salvatori și pompieri Holercani, r-l					0	4000,0	4000,0	Bugetul de stat – 4000,0 mii lei 43,5%	Majorarea costului final al proiectului față de costul inițial a fost generat în urma licitației publice. S-au îndeplinit următoarele lucrări
Dubăsari (Bugetul de stat)	7 961,7	9 196,93	5 142,03	55,9					de construcție la compartimentul: construcții de beton armat în proporție de 100%, arhitectura – 75,0%, rețelele exterioare de alimentare cu energie electrică – 90%.
Construcția Postului de salvatori și pompieri Holercani, r-l					0	950,0	950,0	Biroul de reintegrare – 1 142,03 mii lei 12,4%	

[illegible]

							Lucrări de proiectare a construcțiilor, elementelor de rezistență, a rețelilor electrice și proiectarea topo-geodezică, geologică pentru 23 posturi de supraveghere a circulației rutiere (31 piloni), contract trecător 2023-2024. <u>a.2024</u> Finalizarea lucrărilor de proiectare, autorizare, expertizare/verificare a proiectelor, supravegherea tehnică și de autor. Lucrări de construcție a 28 posturi de supraveghere a circulației rutiere (36 locații, inclusiv 5 pe palierul transnistrean). <i>Indicator realizat la 42,2% pentru construcții, cu continuarea lucrărilor în a.2025, termenul de valabilitate a contr. 30.05.2025.</i> <u>a.2025</u> Finalizarea (darea în exploatare) a lucrărilor de construcție a 28 posturi de supraveghere a circulației rutiere 36 locații) la 100%.	➤ a.2025 – achiziționarea platformei integrate de monitorizare a traficului rutier. Cât privește lucrările de infrastructură în perioada 2021-2025 din bugetul de stat au fost cheltuite mijloace în sumă de <u>9007,0 mii lei</u>, din care: ➤ a.2021 – 1120,0 mii lei (lucrări de proiectare 216,4 mii lei și lucrări de instalare a echipamentelor, trasare a cablajelor 903,6 mii lei); ➤ a.2022 – <u>1260,8 mii lei</u> (lucrări de proiectare/expertizare 53,4 mii lei, lucrări de construcție a 4 posturi de supraveghere 1207,4 mii lei); ➤ a.2023 – <u>1510,5 mii lei</u> (lucrări de construcție a 4 posturi de supraveghere 1116,5 mii lei, lucrări de proiectare 364,9 mii lei, lucrări de supraveghere tehnică și de autor 29,1 mii lei); ➤ a.2024 – <u>2200, mii lei</u> (lucrări de construcție a 23 posturi de supraveghere (31 locații) 1641,9 mii lei, lucrări de proiectare 535,1 mii lei, lucrări de supraveghere tehnică și de autor 23,0 mii lei); ➤ a.2025 – <u>2915,7 mii lei</u>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

								Lucrări de proiectare a construcțiilor, elementelor de rezistență, a rețelelor electrice și proiectarea topo-geodezică, geologică pentru 23 locații/piloni a SASCR „Control trafic”, contract trecător 2025-2026. Indicator realizat la 63,4% pentru proiectare, cu continuarea activității în a.2026, termenul de valabilitate a contr.31.03.2026.	(finalizarea lucrărilor de construcție a 28 posturi de supraveghere (36 locații, inclusiv Transnistria) 2399,8 mii lei, lucrări de proiectare 453,2 mii lei, lucrări de supraveghere tehnică și de autor 32,5 mii lei, servicii de coordonare și verif. proiecte 30,2 mii lei). Pe parcursul anilor 2021-2025 au fost desfășurate activități în vederea obținerii certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construcție, autorizațiilor de amplasare, avizelor de racordare la rețelele electrice – documente ce au permis aprobarea lucrărilor de proiectare și contractarea lucrărilor de construcție.
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

* Se va prezenta informația despre: etapa în care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluțiile de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă.

Conducătorul AAPC

Daniella MISAIL-NICHITIN

(numele, prenumele)



(semnătura)

Șeful serviciului economic (financiar)

Olesea JUNEA

(numele, prenumele)




(semnătura)

Executorul

Vitalie NANI

(numele, prenumele)



(semnătura)

Data _____