

Raport de evaluare finală
a proiectelor de investiții capitale publice finalizate și date în exploatare în anul 2023
(conform pct. 34 din Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022)

Denumirea proiectelor de investiții capitale publice	Anul lansării proiectului, <i>(de la lucrări de proiectare)</i>	Anul finalizării proiectului <i>(darea în exploatare)</i>	Costul total estimat inițial, mii lei	Executat total, mii lei <i>(de la lansarea proiectului până la darea în exploatare, inclusiv lucrări de proiectare)</i>	Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Descrierea proiectului finalizat *
1	2	3	4	5	6	7
<p>Construcția magistralei de comunicații și operaționalizarea Centrului de Cooperare Transfrontalieră Lipcani, raionul Briceni, în cadrul <u>Proiectului „Infrastructura de Comunicații”</u> <i>(cod proiect 70197) (cod investiții 11364)</i></p>	2017	2023	86415,2 <i>(4115011,22 euro * 21 lei - bugetul proiectului infrastructura)</i>	89444,93 <i>(lucrări infrastructură, supraveghere tehnică, supravegherea autor, proiecte tehnice și studiul de fezabilitate)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcția magistralei de comunicații radio - 15 turnuri, 1 pilon, 3 pilonete); ▪ Înființarea Centrului de Cooperare al Poliției Transfrontaliere Lipcani; • Montarea, restabilirea și modernizarea – 7 echipamente, 2 clădiri, 2 piloni; ▪ Centre de comunicații mobile – 4. <p>Pe parcursul anilor 2017-2018 s-a realizat studiul de fezabilitate și proiectele tehnice, ulterior cărui fapt la data de 28.06.2019 părțile participante la proiect au semnat contractul de grant înregistrat cu nr.87467 din 27.06.2019, care în baza Deciziei nr.160/11.10.2022 și Acordului adițional nr.2 durata proiectului a fost extinsă către 31.12.2023 (din 36 în 48 luni)</p>	<p>Proiectul este finalizat la 100 % cu darea în exploatare la 15.12.2023, în baza ordinului STI nr.120 din 22.11.2023 de creare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și instalațiilor aferente la implementarea componentei de infrastructură în cadrul proiectului COMINF soldat cu semnarea a 31 procese verbale de recepție a lucrărilor.</p> <p>Scopul primordial al proiectului a constat în crearea unei rețele de comunicație durabile, facilitând schimbul de informații eficient și securizat între entitățile de aplicare a legii din România și Republica Moldova, în gestionarea situațiilor de urgență și a altor provocări transfrontaliere. Astfel, beneficiile proiectului urmând a fi resimțite în perioada imediat următoare datorită colaborării mai rapide și accesibile dintre instituțiile partenere ale celor două țări.</p> <p>Construcțiile de bază a infrastructurii de comunicații <i>(lucrări de execuție a infrastructurii pe COMINF/3.1/1)</i> – 19 posturi statice de comunicații radio <i>(inclusiv 15 turnuri)</i>, modernizarea și crearea Centrului de Cooperare al Poliției Transfrontaliere Lipcani, precum și reabilitarea rețelelor LAN pentru 9 inspectorate de poliție.</p> <p>Datorită acestei investiții importante a fost modernizată infrastructura de comunicații, prin extinderea capacității de transmisie a informațiilor la cel puțin 5 Gbps, precum și achiziționate 4 centre de comunicații mobile, care au permis extinderea ariei de acoperire cu servicii de comunicații.</p> <p>Pe parcursul proiectului 2020-2023 au fost realizate acțiuni de instruire, deplasări de serviciu cu scop de preluare a bunelor practici și schimbul de experiență,</p>

					<p>asigurare cu echipamente, bunuri de vizibilitate, prestare servicii de evaluare, consultanță și vizibilitate a proiectului. De asemenea, s-au contractat servicii de supraveghere tehnică și de autor a lucrărilor de infrastructură, servicii de verificare a cheltuielilor/audit, precum și efectuat cheltuieli de remunerare a echipei de proiect, conform art.20 al Legii nr.270/2018.</p> <p>Durata de garanție asigurată de antreprenor este: echipamente - 3 ani (36 luni), vehicule - 5 ani (60 luni sau 100000 km), fundații și construcții metalice - 10 ani (120 luni) din data semnării proceselor verbale la terminarea lucrărilor (15.12.2024). Pe perioada de garanție, Antreprenorul are obligația să înlăture pe cheltuiala proprie orice defecte ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale.</p> <p>Mentenanța magistralei de comunicații radio este preluată de STI cu forțele proprii, iar cheltuielile de întreținere (<i>electricitate, combustibil pentru generatoare, etc.</i>) se vor efectua în limita mijloacelor aprobate/rectificate.</p> <p>Proiectul nu înregistrează datorii, decât obligația de rambursare către bugetul de stat a sumei de <u>20453,3 mii lei</u> alocate temporar în vederea achitării datoriilor pentru încadrarea în condițiile contractului de grant cu beneficierea restituirii din partea UE a proporției asumate de 64,25% din cheltuielile acceptate ca eligibile.</p> <p>În timpul apropiat, STI al MAI în calitate de Beneficiar lider urmează să depună pentru verificare la BRCT Romania Raportul intermediar 2 și Raportul final care vor da posibilitate de obținere a surselor externe prevăzute pentru achitarea cu beneficiarii proiectului, cât și cu bugetul de stat al R.M.</p>
--	--	--	--	--	--

Notă: se va prezenta informația despre rezultatele, beneficiile obținute: suprafața, costul de construcție 1 m2, cheltuielile anuale de întreținere a obiectivului, numărul de persoane beneficiare, utilizarea obiectivului conform destinației și altă informație relevantă.

Director

(semnătura)

Ion BOTNARI

Șef al Secției financiare

(semnătura)

Larisa CURACIOV

Manager

de proiect/executor

(semnătura)

Denis MIHAIESCU