Anexa nr. 3
la regulamentul cu privire la
proiectele de investiții capitale publice

Raport anual
de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice
în curs de execuție pentru anul 2024

Nr d/o	Denumirea proiectului de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei *(conform documentației de proiect și de deviz)*		Executat total, mii lei *(de la lansarea proiectului până la sfârșitul anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)*	Nivelul de executare a proiectului *(de la lansare până la finele anului de raportare)* (%)	Alocații bugetare în anul 2024, mii lei *(toate sursele de finanțare)*			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat*
		inițial	final/ ajustat			aprobat	precizat	executat		
	1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**Construcția sediului Unității de salvatori și pompieri Șoldănești (codul obiectului 14023)**	**13 861,7**	**13 861,7**	**10 633,8**	**76,7**				***Parțial realizat***	***Nefinalizat***
	Contribuția RM	*950*	*950*	*950,0*	*100,0*	*950,0*	*950,0*	*950,0*	*Realizat*	*Finalizat*
	Surse financiare SUA[1]	*12 911,7*	*12 911,7*	*9 683,8*	*75,0*	*-*	*-*	*-*	*Parțial realizat*	*Nefinalizat*
2.	**Construcția sediului Unității de salvatori și pompieri, or. Căinari, r. Căușeni (codul obiectului 16164)**	**18 189,1**	**18 188,8**	**18 188,8**	**100,0**				**Realizat**	**Finalizat**
	Contribuția RM	*1 800,0*	*1 799,7*	*1 799,7*	*100,0*	*-*	*1 800,0*	*1 799,7*	*Realizat*	*Finalizat*
	Surse financiare SUA[2]	*16 389,1*	*16 389,1*	*16 389,1*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*Realizat*	*Finalizat*
3.	**Construcția sediului Unității de pompieri**	**14 824,8**	**14 824,8**	**14 824,8**	**100,0**				**Realizat**	**Finalizat**

	şi salvatori, or. Ocniţa (codul obiectului 16167)									
	Contribuţia RM	*1 800,0*	*1 800,0*	*1 800,0*	*100,0*	-	*1 800,0*	*1 800,0*	*Realizat*	*Finalizat*
	Surse financiare SUA[1]	*13 024,8*	*13 024,8*	*13 024,8*	*100,0*	-	-	-	*Realizat*	*Finalizat*
4.	**Construcţia sediului Unităţii de salvatori şi pompieri, or. Donduşeni (codul obiectului 16165)**	**17 261,6**	**17 261,6**	**17 261,6**	**100,0**				**Realizat**	**Finalizat**
	Contribuţia RM	*1 800,0*	*1 800,0*	*1 800,0*	*100,0*	-	*1 800,0*	*1 800,0*	*Realizat*	*Finalizat*
	Surse financiare SUA[4]	*15 461,6*	*15 461,6*	*15 461,6*	*100,0*	-	-	-	*Realizat*	*Finalizat*
	Total *(Surse financiare SUA)*	**57 787,2**	**57 787,2**	**54 559,3**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	Total *(Guvernul RM)*	**0,0**	**0,0**	**6 349,7**		**950,0**	**6 350,0**	**6 349,7**		
	Total IGSU	**57 787,2**	**57 787,2**	**60 909,0**		**950,0**	**6 350,0**	**6 349,7**		
5.	**Construcţia infrastructurii de telecomunicaţii în Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Leova-Bumbăta (IGPF)**	1185,6	1892,0	1114,0	58.80%	1000,0	1000,0	1000,0	**Indicatori cantitativi:** Infrastructura de telecomunicaţii va fi construită şi dată în exploatare conform specificaţiilor stabilite în documentaţia de proiectare şi în termenul prevăzut conform contractului. **Indicatori calitativi:***	Lucrările de construcţie a infrastructurii de telecomunicaţii în Punctul de Trecere a Frontierei de Stat Leova-Bumbăta sunt realizate în proporţii de 58,80%.
									Infrastructura de telecomunicaţii va fi asigurată cu echipament tehnic necesar pentru transmiterea datelor în timp real de la PTF	

									Leova – Bumbăta către bazele de date centrale. Va fi asigurată monitorizarea video în PTF şi legătura prin telefonia IP între PTF şi celelalte subdiviziuni ale IGPF.	
6.	**Lucrări de reconstrucție a Sectorului de poliție nr.1 „ Ustia" al Inspectoratului de poliție Dubăsari (IGP)**	3559,116	3440,673	3440,673	100%		630,000	628,68	Finalizat	Recepționat în anul 2024
7.	**Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului"**	34841,5	34841,5	8401,8	24,1	2000,0	2200,0	2200,0	A fost realizat nivelul de realizare a indicatorilor de performanță după cum urmează: Anul 2021 Lucrări de construcţie şi proiectare a 8 posturi de supraveghere a circulaţiei rutiere Lucrări de instalare a echipamentelor şi pozare a cablajelor în 23 posturi de supraveghere a circulaţiei rutiere Indicatori realizaţi la 100%. Anul 2022 Lucrări de expertizare, verificare a proiectelor,	În perioada anului 2021-2024 s-a realizat achiziționarea de echipamente hardware şi software, servicii de configurare, programare şi integrare, precum şi servicii de instalare a echipamentelor pentru: ➢a.2021 - 23 posturi de supraveghere la nivel național - 36 locaţii (10+26), din care: 5 posturi supuse modernizării echipament.; 18 posturi extinse pe baza infrastructurii achiziţionate în a.2020 de la agentul economic falimentat; ➢ a.2022 - 21 posturi de supraveghere la nivel național - 55 locaţii (43+12), din care: 13 posturi supuse modernizării echipament.; 8 posturi extinse prin

									supravegherea tehnică şi de autor. Lucrări de construcţie a 8 posturi de supraveghere a circulaţiei rutiere. Indicatori realizaţi la 54,8% pentru construcţii, cu continuarea lucrărilor în a.2023, termenul de valabilitate a contr. 30.03.2023. a.2023 Lucrări de construcţie pentru 4 posturi de supraveghere a circulaţiei rutiere din cele 8 contractate în a.2022 cu realizarea la 100%. Lucrări de proiectare a construcţiilor, elementelor de rezistenţă, a reţelelor electrice şi proiectarea topo-geodezică, geologică pentru 23 posturi de supraveghere a circulaţiei rutiere (31 piloni), contractat trecător 2023-2024. a.2024 Finalizarea lucrărilor de proiectare,	construcţie în mun.Chişinău şi în Republică; ➢a.2023 – restituirea mijloacelor la buget urmare modificărilor la Codul contravenţional; ➢a.2024 - 23 posturi de supraveghere la nivel naţional - 31 locaţii supuse extinderii. Cât priveşte lucrările de infrastructură în perioada 2021-2024 din bugetul de stat au fost cheltuite mijloace în sumă de 6091,3 mii lei, din care: ➢ a.2021 – 1120,0 mii lei (lucrări de proiectare 216,4 mii lei şi lucrări de instalare a echipamentelor, trasare a cablajelor 903,6 mii lei); ➢ a.2022 – 1260,8 mii lei (lucrări de proiectare/expertizare 53,4 mii lei, lucrări de construcţie a 4 posturi de supraveghere 1207,4 mii lei); ➢ a.2023 – 1510,5 mii lei (lucrări de construcţie a 4 posturi de supraveghere 1116,5 mii lei, lucrări de proiectare 364,9 mii lei, lucrări de supraveghere tehnică şi de autor 29,1 mii lei); ➢ a.2024 – 2200, mii lei (lucrări de construcţie a 23 posturi de supraveghere (31 locaţii) 1641,9 mii lei, lucrări de proiectare 535,1 mii lei,

									autorizare, expertizare/verificare a proiectelor, supravegherea tehnică şi de autor. Lucrări de construcţie a 28 posturi de supraveghere a circulaţiei rutiere (36 locaţii). Indicatori realizaţi la 42,2% pentru construcţii, cu continuarea lucrărilor în a.2025, termenul de valabilitate a contractului 30.05.2025.	lucrări de supraveghere tehnică şi de autor 23,0 mii lei). Pe parcursul anului 2024 au fost desfăşurate activităţi în vederea obţinerii autorizaţiilor de construcţie, autorizaţiilor de amplasare, avizelor de racordare la reţelele electrice – documente ce au permis aprobarea lucrărilor de proiectare şi contractarea lucrărilor de construcţie pentru 23 posturi de supraveghere a circulaţiei rutiere – 31 locaţii, termenul de finalizare al contractului fiind – 30.05.2025

Conducătorul AAPC **Daniella MISAIL-NICHITIN** numele, prenumele — semnătura

Şeful serviciului economic (financiar) **Olesea JUNEA** numele, prenumele — semnătura

Executorul **Vitalie NANI** numele, prenumele — semnătura